



施工順序 足場解体:北側中央→西側

石綿除去:⑤西側外部→③123F貫通孔·内部アスベスト除去

内装解体: ③⑤内部123F→③⑤貫通部アスベスト除去

<u>2F</u>

建屋解体: ②2F 1F→④東側→④西側

■:施工済(足場 仮設事務所 仮囲い 調査)

····: 施工済(足場解体) : 施工済(石綿除去)

--: 施工予定(内装撤去:石綿除去含む)

施工済(内装撤去:石綿除去含む)

一: 建屋解体予定