

打合せ協議記録簿 (第 1 回) 1/1

業務 の 名 称	旧光市立光総合病院解体工事	委託者	光総合病院
実施 場所	光市虹ヶ浜2丁目10-1	受託者	
出席 者名 (敬称 略)	光総合病院:大濱	業務期間	10:00 ~11:00
	光市建築係:小林		
	巽設計:福田(管)、福田	協議日時	令和5年12月1日 (金)
	東亜・時盛JV	協議場所	巽設計
	東亜(現場);岩井、小番 (支店)日高 時盛(本社);船戸	協議方法	○会議・電話
協議用 資料			

(協議内容)

皆 ①関係者挨拶

②工程等説明 東亜・時盛JV;岩井 説明

JV 施工体制説明 P1

JV 工程説明 P2

JV 仮設計画説明 P3

③その他

会議開催日程 次回開催予定;12月25日(月)13:30~ 場所;現場事務所
毎月第4週、月曜日13:30~の実施予定

JV 近隣挨拶について 11月11日(土)18:00~ 実施済

JV 家屋調査について 木造建物A 70m2以上130m2未満 9棟→10棟
非木造建物イ 200m2未満 4棟

※事前に計画書を作成し、監理者へ提出すること。

巽設計・家屋調査と並行して施工前現況アスファルト道路の状態を撮影して記録に残しておくこと

JV 事前調査について
PCB検体数 18台(検体)→29台(検体)
調査資料をまとめ、監理者へ報告します。

騒音、振動計について
現在、北側2箇所設置を想定しているが、11月11日(土)に開催した住民説明会の時に南東側にも
設置してほしいとの意見があったため、南棟解体前に南東側1箇所追加設置します。
運搬ルートは自治会長へ説明済み、回覧板を回して頂いています。

ダンプ等走路について
病院北側は幅員が狭いため、安全を考慮し南側の海岸線の道路を使用することが東亜JVより示された

病院からの要望

病院・施工前に予め産廃処分場を確認したい。→JV;了解しました。日程調整し連絡します。

病院・市内業者を優先して使用してほしい。市街業者の場合は理由書を提出してほしい。
→JV;施工体系図(1次~3次)に市内業者がわかるように明示します。

病院・定例会議の結果をもって自治会長に都度報告したいので議事録は今後も残していただきたい。
施工側から相談するようなことがあれば同席して説明して頂きたい。

病院・道路の清掃活動は積極的に行ってほしい。(近隣の環境に配慮して工事をしているという
姿勢が必要。)

病院・石綿について住民が不安があるので、説明資料の掲示など積極的に対応願う。